

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN  
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO  
CRECHE PADRÃO TIPO B - FNDE/ME (ITENS 01 a 12) E IMPLANTAÇÃO (ITENS 13 e 14)

| ETAPAS  | %              | TOTAL               | Mês 01              | Mês 02              | Mês 03              | Mês 04               | Mês 05               | Mês 06               | Mês 07              | Mês 08               |
|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| ** 01 ** SERVIÇOS PRELIMINARES                          | 0,47%          | 6.039,23            | 100,00%<br>6.039,23 |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| ** 02 ** FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                         | 2,14%          | 27.786,58           | 40,87%<br>11.356,94 | 40,87%<br>11.356,94 | 9,13%<br>2.536,35   | 9,13%<br>2.536,35    |                      |                      |                     |                      |
| ** 03 ** ESTRUTURAS DE CONCRETO                         | 33,69%         | 436.871,43          | 10,00%<br>43.687,14 | 10,00%<br>43.687,14 | 20,00%<br>87.374,29 | 25,00%<br>109.217,86 | 20,00%<br>87.374,29  | 10,00%<br>43.687,14  | 5,00%<br>21.843,57  |                      |
| ** 04 ** ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO           | 36,98%         | 479.530,16          |                     | 2,06%<br>9.881,84   | 6,36%<br>30.483,02  | 7,52%<br>36.071,07   | 21,97%<br>105.340,12 | 29,41%<br>141.024,18 | 20,77%<br>99.617,77 | 11,91%<br>57.112,16  |
| ** 05 ** INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS           | 4,47%          | 57.916,91           |                     |                     | 13,79%<br>7.986,15  | 13,79%<br>7.986,15   | 13,79%<br>7.986,15   | 13,79%<br>7.986,15   | 13,79%<br>7.986,15  | 31,06%<br>17.986,15  |
| ** 06 ** DREN. DE ÁGUAS PLUVIAIS-TUB. E CONEXÕES EM PVC | 1,86%          | 24.162,29           |                     |                     | 16,67%<br>4.027,05  | 16,67%<br>4.027,05   | 16,67%<br>4.027,05   | 16,67%<br>4.027,05   | 16,67%<br>4.027,05  | 16,67%<br>4.027,05   |
| ** 07 ** INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS            | 11,12%         | 144.261,61          |                     |                     | 16,67%<br>24.043,60 | 16,67%<br>24.043,60  | 16,67%<br>24.043,60  | 16,67%<br>24.043,60  | 16,67%<br>24.043,60 | 16,67%<br>24.043,60  |
| ** 08 ** INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA                | 2,43%          | 31.570,99           |                     |                     |                     |                      | 25,00%<br>7.892,75   | 25,00%<br>7.892,75   | 25,00%<br>7.892,75  | 25,00%<br>7.892,75   |
| ** 09 ** INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES          | 0,20%          | 2.601,55            |                     |                     |                     |                      |                      | 50,00%<br>1.300,78   | 50,00%<br>1.300,78  |                      |
| ** 10 ** GÁS COMBUSTÍVEL                                | 0,15%          | 1.931,81            |                     |                     |                     |                      |                      | 33,33%<br>643,94     | 33,33%<br>643,94    | 33,33%<br>643,94     |
| ** 11 ** INCÊNDIO                                       | 0,78%          | 10.115,12           |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                     | 100,00%<br>10.115,12 |
| ** 12 ** SERVIÇOS FINAIS                                | 0,12%          | 1.568,14            |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                     | 100,00%<br>1.568,14  |
| ** 13 ** MURO DE CONTORNO                               | 5,90%          | 76.451,64           | 46,70%<br>35.705,62 | 46,70%<br>35.705,62 |                     |                      |                      |                      |                     | 6,59%<br>5.040,40    |
| ** 14 ** ENTRADA DE ÁGUA, ENERGIA E ESGOTO              | 1,38%          | 17.906,87           | 33,79%<br>6.050,65  |                     |                     |                      |                      |                      |                     | 66,21%<br>11.856,22  |
| <b>TOTAL MENSAL</b>                                     | <b>101,68%</b> | <b>1.318.714,35</b> | <b>102.839,59</b>   | <b>100.631,55</b>   | <b>156.450,46</b>   | <b>183.882,08</b>    | <b>236.663,96</b>    | <b>230.605,59</b>    | <b>167.355,61</b>   | <b>140.285,52</b>    |
| <b>TOTAL ACUMULADO</b>                                  |                |                     | <b>102.839,59</b>   | <b>203.471,14</b>   | <b>359.921,60</b>   | <b>543.803,67</b>    | <b>780.467,63</b>    | <b>1.011.073,22</b>  | <b>1.178.428,83</b> | <b>1.318.714,35</b>  |

